

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 275/2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Διδυμοτείχου» του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Ιουλίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος .

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 2) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 275:** Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κ. Δερνεκτσής Δ/ντής της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 128/15 -7-2011 έγγραφο , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Η σύμβαση του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 21-4-2010 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 21-12-2010. Σύμφωνα με :

1. Τις με αριθμ. πρωτ. 65352/5206/17-11-2010, 1730/440/16-2-2011 και 7167/1695/6-6-2011 αποφάσεις της Δ.Δ.Ε. (Α.Μ.Θ.) Α.Δ.Μ.Θ. με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 20-1-2011, 30-4-2011 και 30-6-2011(αντίστοιχα).
2. Την από 30-6-2011 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 30-7-2011.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 8714/1293/30-6-2011 έγγραφο της ΔΕΚΕ (Α.Μ.Θ.) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση παράτασης μέχρι 30-7-2011.
4. Το με αριθμ.πρωτ. 8806/2099/30-6-2011 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. (Α.Μ.Θ.) Α.Δ.Μ.Θ. προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του υποέργου του θέματος.
5. Το από 8-7-2011 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανωτέρω παράταση .
6. Το με αριθμ.πρωτ. 117/Α/8-7-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 30-7-2011.

Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Κ/ξία για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή η ολοκλήρωση των συνδέσεων με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. , η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την παράταση , με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διδυμοτείχου » του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», μέχρι την 30-7-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση "με αναθεώρηση" της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διδυμοτείχου » του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», μέχρι την 30-7-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 275/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**

