

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 18/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 302/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Δράμας Αμφίπολης από την έξοδο Μαυρολεύκης έως τα όρια του Ν. Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7 Μαΐου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1692/30-4-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 302:** Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Ουζούνης Ευάγγελος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 2253/29-4-2015 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Α΄ ΓΕΝΙΚΑ**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Έχοντας υπόψη                      | : το Ν. 3852/2010, το Π.Δ. 144/2010 και το Ν. 4071/2012                        |
| 2. Πρόγραμμα χρηματοδότησης           | : ΣΑΕΠ 031 με ΚΑΕ 2013ΕΠ03100002 Περιφέρειας Α.Μ.Θ.                            |
| 3. Προϋπολογισμός Μελέτης             | : 520.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  |
| 4. Δημοπρασία                         | : 10-06-2014   |
| 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας      | : Πρακτικό 27, Αρ. Απόφ. 495/03-07-2014 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.     |
| 6. Ανάδοχος                           | : ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΔΕ   |
| 7. Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση              | : 33,00%   |
| 8. Ιδιωτικό Συμφωνητικό               | : 7579/14-11-2014  |
| 9. Ποσόν σύμβασης                     | : <b>283.252,04</b> Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και <b>348.400,01</b> Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 10. Συμβατική προθεσμία               | : 200 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 04-06-2015                             |
| 11. Αιτούμενη 1 <sup>η</sup> Παράταση | : έως 30-09-2015   |

**Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ Ε.Δ.Ε. ευσταθούν όπως συμπεραίνουμε και από τα δεδομένα του [meteo.gr](http://meteo.gr).

Επίσης εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα του έργου από πλευράς ασφάλειας κυκλοφορίας που πρέπει να παρέχεται στην διάρκεια της κατασκευής, επειδή επρόκειτο για ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα της Επαρχιακής Οδού Νο. 1 Δράμας - Αμφίπολης, γεγονός που δεν επιτρέπει την κατασκευή του έργου τμηματικά και λαμβάνοντας υπόψη ότι μεσολάβησαν οι μήνες της χειμερινής περιόδου, προτείνουμε παράταση προθεσμίας του έργου, μέχρι τις 30-09.-2015.

**Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει διότι οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 348.400,01 ευρώ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Δράμας Αμφίπολης από την έξοδο Μαυρολεύκης έως τα όρια του Ν. Δράμας», μέχρι τις 30-09.-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Δράμας Αμφίπολης από την έξοδο Μαυρολεύκης έως τα όρια του Ν. Δράμας», μέχρι τις 30-09.-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 302/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ  
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ  
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**