

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 414 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την εκδίκαση της από 3-8-2011 ένστασης της ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Οργάνης – Σμιγάδας» ΚΑΕ:2004ΝΑ04130000, κατά της αριθ. ΔΤΕ 1097/28-7-2011 Απόφασης του Τμήματος Συγκ. Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος από την εργολαβία.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Σεπτεμβρίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος και 2) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 414 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. 1430/21-9-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο παραλήφθηκε προσωρινά και το από 9-6-2009 Πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την αριθ. ΔΤΜΕ 2295/26-8-2009 Απόφαση Νομάρχη Ροδόπης.

Στις 18-1-2010 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, η οποία μετέβη στο έργο στις 8-3-2010 και συνέταξε το από 8-3-2010 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής με το οποίο παραλάμβανε το έργο και οριστικά. Το Πρωτόκολλο αυτό επεστράφη από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Μ.Ε. για ανασύνταξη διότι στις 8-3-2010 δεν είχε παρέλθει ο χρόνος εγγύησης που ορίζει ο νόμος. Η επιτροπή μετέβη εκ νέου στις 10-5-2010 στο έργο και συνέταξε το από 10-5-2010 Πρωτόκολλο Διακοπής Οριστικής Παραλαβής, διότι διαπίστωσε φθορές στο έργο. Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας υπηρεσίας με το αριθ. ΔΤΜΕ 991/12-5-2010 έγγραφό του κοινοποίησε το Πρωτόκολλο Διακοπής Οριστικής Παραλαβής στον ανάδοχο ζητώντας την αποκατάσταση των φθορών.

Κατά της ως άνω Εντολής της υπηρεσίας, η ανάδοχος υπέβαλε την από 26-5-2010 ένστασή της που απορρίφθηκε με την αριθ. 90/πρ.17/5-7-2010 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής και με την αριθ. ΔΤΜΕ 1663/12-7-10 Απόφαση Νομάρχη Ροδόπης. Κατά της απόφασης αυτής η ανάδοχος υπέβαλε ενώπιον του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων την από 6-8-2010 Αίτηση Θεραπείας.

Στις 19-4-2010 και 27-4-2010 έγινε έλεγχος του έργου από τον Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.), ο οποίος είναι εξειδικευμένος για να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους επαλήθευσης της ποιότητας στα δημόσια έργα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ για τους ελέγχους, κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 9-8-2010. Από αυτήν προκύπτει ότι ο ΕΣΠΕΛ διαπίστωσε σειρά ελαττωμάτων στο έργο για τα οποία απαιτείται αποκατάσταση και κατέταξε το έργο στην κατηγορία iii.

Μετά την Τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ η υπηρεσία απηύθυνε στην ανάδοχο την αριθ. ΔΤΜΕ 1888/2-9-2010 Ειδική Διαταγή, με την οποία η ανάδοχος καλείται εντός 45 ημερών να αποκαταστήσει έντεχνα όλα τα ελαττώματα που αναφέρονται στην Τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ και στο Πρωτόκολλο Διακοπής Οριστικής Παραλαβής.

Κατά της ως άνω Ειδικής Διαταγής, η ανάδοχος υπέβαλε την από 10-9-2010 ένσταση, ισχυριζόμενη ότι το έργο έχει παραληφθεί οριστικά και κατόπιν τούτου δεν μπορεί να εκδοθεί Ειδική Διαταγή. Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε με την αριθ. 151/πρ.22/11-10-2010 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής και την αριθ. ΔΤΜΕ 2346/19-10-2010 Απόφαση Νομάρχη.

Η απορριπτική αυτή απόφαση Νομάρχη, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 27-10-2010 (έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή) και επομένως η προθεσμία των 45 ημερών που είχε τεθεί στην Ειδική Διαταγή (την αριθ ΔΤΜΕ1888/2-9-10) για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων έληξε την 12-12-2010, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτήν.

Κατόπιν τούτου η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε εκτέλεση του άρθρου 61 «Έκπτωση αναδόχου» του Ν.3669/08 και ίδια των παρ. 2 και 4 αυτού, απηύθυνε στον ανάδοχο την αριθ. ΔΤΜΕ 2777/28-12-2010 Ειδική Πρόσκληση για την εκτέλεση εντός τριάντα ημερών συγκεκριμένων εργασιών στο έργο. Επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωση του αναδόχου σε αυτήν την Ειδική Πρόσκληση επιφέρει την έκπτωσή του από την εργολαβία.

Κατά της ως άνω Ειδικής Πρόσκλησης, η ανάδοχος υπέβαλε την από 19-1-2011 εμπρόθεσμη ένσταση, ισχυριζόμενη ότι ο χρόνος εγγύησης υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο

έληξε την 31-1-2010, οπότε δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής και ο έλεγχος του ΕΣΠΕΛ διενεργήθηκε μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης.

Η ένσταση αυτή εκδικάστηκε μετά την ανασυγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (απόφαση ΔΤΕ530/21-4-2011) το οποίο έπρεπε να γνωμοδοτήσει σχετικά και απορρίφθηκε με την αριθ. 213/πρ.20/24-6-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε εκτέλεση της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με την απόφαση αριθ. ΔΤΕ 1097/28-7-2011 κήρυξε την ανάδοχο ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έκπτωτη από την εργολαβία.

Κατά της απόφασης αυτής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας καθώς και κατά της απόφασης αριθ. 213/πρ.20/24-6-2011 της Οικονομικής Επιτροπής, η ανάδοχος υπέβαλε την από 3-8-2011 εμπρόθεσμη ένστασή της, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

Η υπηρεσία, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, με το αριθ. ΔΤΕ1198/10-8-2011 έγγραφό της, ζήτησε νομική συνδρομή. Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ. Αριστείδης Γιαννακίδης, με την ιδιότητα του Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Α.Μ.Θ., με το αριθ.2699/19-8-2011 έγγραφο, ανέθεσε στον δικηγόρο κ.Χρήστο Χατζηπέμου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Στις 19-9-2011 ο κ. Χρήστος Χατζηπέμου μας κοινοποίησε την γνωμοδότησή του, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την αριθ. 28 /πρ.4 / 21-9-2011 γνωμοδότησή του τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της ένστασης της αναδόχου για τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμοδότηση του κ.Χατζηπέμου και στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Μετά τα προαναφερθέντα η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την απόρριψη της από 3-8-2011 ένστασης της αναδόχου κατά της αριθ. ΔΤΕ 1097/28-7-2011 απόφασης της Δ/σης Υπηρεσίας, για τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμοδότηση του κ. Χρήστου Χατζηπέμου, καθώς και διότι δεν έχει γίνει η οριστική παραλαβή και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εγκριθεί Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και επομένως ο ανάδοχος πρέπει να αποκαταστήσει τις φθορές στο έργο, για τους παρακάτω λόγους:

- η τελική επιμέτρηση να μην συνετάγη την 31-10-2008, αλλά ο ανάδοχος την υπέβαλε στην υπηρεσία την 20-1-2009, με την αίτησή του που πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία (αριθ.πρωτ.ΔΤΜΕ136/20-1-2009) και επισυνάπτεται στην παρούσα.

- Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 64517 Ε.Υ.Σ.6195/2-10-2003, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 8017 Α.Π.Λ.1259/22-7-2007 (ΦΕΚ 260/27-2-07), οι Προϊσταμένες Αρχές δεν επιτρέπεται να προβούν σε Οριστική Παραλαβή των έργων που έχουν καταταχθεί στην κατηγορία ii και iii, αν δεν προηγηθεί επιβεβαίωση της αποκατάστασης των ευρημάτων από τον ΕΣΠΕΛ.

-Οι κακοτεχνίες του έργου αποδεικνύονται από τον έλεγχο και την Τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ και επομένως οι ισχυρισμοί του αναδόχου ότι δεν ευθύνεται αυτός αλλά η αρχική διαστασιολόγηση του έργου δεν ευσταθεί.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 7 παρ.4 του Ν.2839/2000:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την από 3-8-2011 ένσταση της ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Οργάνης – Σμιγάδας» ΚΑΕ:2004ΝΑ04130000, κατά της αριθ. ΔΤΕ 1097/28-7-2011 Απόφασης του Τμήματος Συγκ. Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τη γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Χρήστου Χατζηπέμου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 414/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

