

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 32/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 620/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης», αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», προϋπολογισμού 21.160.710,08 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Αυγούστου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4022/12-8-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και Φώτιος Καραλίδης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 620:** Εισηγούμενος το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Δερνεκτής Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. ΔΤΕ: 2155/10-8-2016 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ορθή επανάληψη της εισήγησης ως προς τον προϋπολογισμό του έργου όπου από 21.160.710,08 ευρώ γίνεται 21.158.094,57 €. Συγκεκριμένα η ορθή επανάληψη της εισήγησης ανέφερε τα εξής:

Η δημοπρασία για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου διενεργήθηκε την 17-7-2001, με το σύστημα συμπλήρωσης Τιμολογίου και Προϋπολογισμού Προσφοράς με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων τιμών. Το έργο ανατέθηκε στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με την αρ. 233/πρ.39/18-12-2001 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Δ. Ροδόπης και στη συνέχεια υπογράφηκε η από 10-5-2002 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ήταν 17.289.268,86 €, εκ των οποίων 12.768.782,45 € για εργασίες, 1.149.190,42 € για απρόβλεπτα-απολογιστικά, 733.949,90 € για αναθεώρηση και 2.637.346,10 € για Φ.Π.Α.

Με τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (4ος Α.Π.Ε.), η συνολική δαπάνη του έργου, ήτοι το άθροισμα της Αρχικής Σύμβασης (Α.Σ.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.) ανέρχεται στο ποσό των 20.836.385,84 €, εκ των οποίων 14.420.629,24 € για εργασίες, 26.402,24 € για απρόβλεπτα-απολογιστικά, 2.990.222,16 € για αναθεώρηση και 3.399.132,20 € για Φ.Π.Α.

Με τον παρόντα 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (5ος Α.Π.Ε.), η συνολική δαπάνη του έργου, ήτοι το άθροισμα της Αρχικής Σύμβασης (Α.Σ.), της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.) και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (2η Σ.Σ.), ανέρχεται στο ποσό των 21.158.094,57 € ήτοι με Υπέρβαση σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. κατά 321.708,73 €, εκ των οποίων 14.626.974,68 € για εργασίες, 22.889,25 € για απρόβλεπτα-απολογιστικά, 3.044.185,19 € για αναθεώρηση και 3.464.045,45 € για Φ.Π.Α.

Το ανωτέρω ποσό των 321.708,73 € της υπέρβασης σε σχέση με τον 4ο Α.Π.Ε. αφορά την υποχρέωση σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (2η Σ.Σ.) με τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την 153/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Οι λόγοι σύνταξης του 5ου Α.Π.Ε. είναι οι παρακάτω :

- i) Ο πρώτος λόγος είναι η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23 σε 24 %. Λόγω αυτής της μεταβολής, η δαπάνη που αντιστοιχεί στο κονδύλιο του Φ.Π.Α. της αρχικής Σύμβασης αυξάνεται κατά 436,19 € (από 3.231.139,09 € σε 3.231.578,28 €), ενώ η δαπάνη που αντιστοιχεί στο κονδύλιο του Φ.Π.Α. της 1ης Σ.Σ. αυξάνεται κατά 2.210,85 € (από 167.993,11 € σε 170.203,96 €).
- ii) Ο δεύτερος λόγος σύνταξης του 5ου Α.Π.Ε. είναι η ανάγκη σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο, λόγω της αρ. 153/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου υποχρεώνεται να καταστήσει αντικείμενο Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσότητα 124.661,90 m<sup>3</sup> του Άρθρου 2ΝΤ-1 «Εκσκαφή υπερκείμενων δανειοθαλάμων» και ποσότητα 210.210,09 m<sup>3</sup> του Άρθρου 2ΝΤ-2 «Επαναπλήρωση δανειοθαλάμων αμμοχαλικού». Το οικονομικό αντικείμενο της 2ης Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 174.135,16 €, στο οποίο προστίθεται το εργολαβικό όφελος, η αναθεώρηση και ο Φ.Π.Α. έτσι το τελικό ποσό ανέρχεται στα 321.708,73 €.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο 5ος Α.Π.Ε. σε σχέση με τον 4ο, διαφέρει μόνο σε ότι αφορά την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α από 23 σε 24 %, καθώς και στην ανάγκη σύναψης της 2ης Σ.Σ. με τον Ανάδοχο .

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

- i) Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου (στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο η 1η όσο και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση) συνολικής δαπάνης 21.158.094,57 €
- ii) Τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο ύψους 321.708,73 €.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει: α) τον 5ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασιού Νομού Ροδόπης», αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», (στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο η 1η όσο και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση) συνολικής δαπάνης 21.158.094,57 € και β) τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο ύψους 321.708,73 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 620/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**  
**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΟΝΩΡΑ**  
**ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ**  
**ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**  
**ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**