

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 43/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 764/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης στην περιοχή σφαγείων Γενισέας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 28.933,68 ευρώ, σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τη συνοδεύουν.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Οκτωβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5147/21-10-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 764:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 132459/Ξ-ΔΤΕ-4522/13-10-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :**

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2γ
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.)
7. Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΑΜΘ – ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ έτους 2016 με τον αρθ. απόφαση 33/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:ΩΞΥΦ7ΛΒ-ZΜΟ) με προϋπολογισμό 70.000,00€, με κωδικό έργου: 153607004και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
8. Η μελέτη του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ», συντάχθηκε και ελέγχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
9. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα υποβολής των προσφορών με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/2008, συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή της ΠΑΜΘ με την αρ. απόφαση 708/2015 στις 1/10/2015

10. Μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (63.000,00 €) και χωρίς Φ.Π.Α: πενήντα μία χιλιάδες διακόσια δέκα εννέα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (51.219,51 €) και με μέση έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
11. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με αριθ. 1006/28-12-2015 ενέκρινε το Πρακτικό δημοπρασίας
12. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 24/02/2016 για ποσό 63.000,00 € με Φ.Π.Α.( 23%), ήτοι 51.219,51 € για εργασίες και 11780.49€ για Φ.Π.Α.
13. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι 180 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 21-08-2016
14. Με την αριθ. 100039/ Ξ-ΔΤΕ- 3321/ 19-8- 2016 απόφαση εγκρίθηκε παράταση του έργου κατά 40 μέρες μέχρι τις 30 – 9 – 2016
15. Με το από 29-7-2016 Πρακτικό Νο2, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Θέμα 7ο, αρ. πρωτ. 24/28-07-2016) της ΠΕ Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης α) του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΣΕΑΣ» β) της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του παραπάνω έργου με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 28.933,68 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ
16. Με την αριθ. 77460/ Ξ-ΔΤΕ- 2496/ 19-8-2016 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου σε ισοζύγιο με την σύμβαση της παραγράφου 12
17. Με την Αριθ. 161/19-8-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (έγκριση 3<sup>ης</sup> τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της περιφέρειας ΑΜΘ ) εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου του θέματος για το έτος 2016 από 63.000,00 € σε 92.512,20 € για να περιλάβει και την δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών
18. Με την αριθ. 712/ 29-9-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, μέχρι τις 30 – 12 – 2016.
19. Με την αριθ. 118019/ 4010 /5-10-2016 Απόφαση έγινε η ανάληψη δαπάνης συνολικού ποσού 29.512,20 € με το Φ.Π.Α. που αφορά τις συμπληρωματικές εργασίες.

#### **Γ. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Κατά την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΣΕΑΣ» λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων τους μήνες Μάρτιο ( 4,9,10,12,23,24,25,26 & 27), Απρίλιο (9,11,12, 20,26,29), Μάιο (2,3,4,5,6,11,13, 17,18,20,21,24 & 26) παρασύρθηκε ιλύς από τα όμορα αγροτεμάχια

με αποτέλεσμα την καταστροφή την επίχωσης του δρόμου του αναδασμού έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των βαρέων μηχανημάτων στο πεδίο του έργου λόγω του φαινομένου της «ζύμωσης του εδάφους». Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα στις 19 Απριλίου και στις 19 Μαΐου γίνεται εκσκαφή απομάκρυνση και αντικατάσταση του υλικού της σκάφης της οδού με υγιή δάνεια κατηγορίας Ε1 & Ε4 σε διάφορα σημεία. Προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά η υπό βελτίωση αγροτική οδός από τις βροχοπτώσεις είναι απαραίτητο να ανυψωθεί η τελική στάθμη της ασφαλτόστρωσης με παράλληλη εξυγίανση της σκάφης της οδού με χρήση επιπλέον δανείων κατηγορίας Ε1 & Ε4 και την κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. Επιπρόσθετα για την καλύτερη απορροή των ομβρίων και προκειμένου να μην καταστραφεί η επίχωση κρίνεται απαραίτητο να κατασκευαστούν δύο σωληνωτά τεχνικά με τσιμεντοσωλήνες D600 χλστ. Οι επιπλέον ποσότητες και οι νέες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τις δαπάνες των απροβλέπτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν 3669/08 όπως ισχύει οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργων, προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση , χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για τις συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση , χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα πρόβλημα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν οι εργασίες αυτές μπορούν μεν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης αλλά είναι απόλυτα αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου. Στην παρούσα εργολαβία είναι φανερό ότι αντιστοιχούν και οι δύο περιπτώσεις.

Επί πλέον, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών , απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε σύμβαση, επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα

εργασιών. Το ίδιο αναφέρει και η εγκύκλιος 8/27-3-96 « Διατάξεις για τις συμπληρωματικές εργασίες και τις απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβάσεις κατασκευής Δημοσίων έργων»

Στην εν λόγω Σύμβαση θα περιλαμβάνονται :

1. Η κατασκευή δύο σωληνωτών τεχνικών,
2. Η περαιτέρω εξυγίανση της σκάφης της οδού με την χρήση δανείων υλικών κατηγορίας E1 & E4
3. Η κατασκευή υπόβασης συμπακνωμένου πάχους 10 εκ.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.273,61 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ , που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,55% μικρότερου του 50%, του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης που αποτελεί βασική προϋπόθεση του άρθρου 57 του Ν 3669/08 για την υλοποίηση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών συντάσσεται ο δεύτερος ΑΠΕ και το 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών για να καθοριστούν οι τιμές μονάδας νέων εργασιών που απαιτούνται και είναι οι εξής:

N.T.1.1. Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E1 έως E4

N.T.1.2. Κατασκευή επιχωμάτων

N.T.1.3. Εκσκαφή θεμελίων τεχ. Έργων & τάφρων πλάτους έως 5μ

N.T.1.4. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C16/20

N.T.1.5. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500c εκτός υπογείων έργων

N.T.1.6. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης αντοχής 120 ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D600mm

N.T.1.7. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακνωμένου πάχους 0,10 μ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης 28.933,68€ ήτοι δαπάνης εργασιών 23.333,61€ και δαπάνης για ΦΠΑ (24%) 5.600,07 € όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2ο Α.Π.Ε. και στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που την συνοδεύουν.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης 28.933,68€ ήτοι δαπάνης εργασιών 23.333,61€ και δαπάνης για ΦΠΑ (24%) 5.600,07 € όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2ο Α.Π.Ε. και στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που την συνοδεύουν.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 764/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**