

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 767/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε.-1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση του κυρίως και υπερβλητού αναχώματος Πόρου-Κήπων».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Οκτωβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5147/21-10-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 767: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η- 10333/19-10-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Χριστίνα Μαυράκη, Πολιτικός Μηχανικός με Α' β,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου και συγκεκριμένα το άρθρο 57 αυτού.
2. Το Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
3. Το ΠΔ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ»
4. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.33169/2005, αρμοδιότητας περιφερειών»
5. Την με αριθμ. 835/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκε τα πρακτικό της δημοπρασίας που έγινε την 20-10-2015 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική εταιρεία ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε..
6. Την αρ. πρωτ. Η-421/20-01-2016 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 343.330,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ) σύμφωνα με την οποία η ολική προθεσμία του έργου έχει ορισθεί σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι ως 20-01-2017
7. Την από 26-09-2016 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία εισηγείται για την έγκριση του 1^{ΟΥ} ΑΠΕ - 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση και με την οποία η συνολική πλέον δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 395.645,44 € με ΦΠΑ.

8. Την υπ' αριθμ.36/07-10-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ ΕΒΡΟΥ, υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ - 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, με τον ίδιο ανάδοχο.
9. Το γεγονός ότι το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου των 50.645,44€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από την αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΕβ/οικ./1133/14-09-2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο ποσού 903.500,00€ από το ενάρημο 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Υπουργείου Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Και επειδή :

1. Η 1Η Σ.Σ προβλέπει εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είναι δε απόλυτα απαραίτητες για την τελειοποίηση του έργου (παρ. 1 άρθρου 57 του Ν.3669/2008).
 2. Το έργο όπως δημοπρατήθηκε με διαδικασία κανονική προκειμένου να επισκευαστούν τα αναχώματα από τις πλημμύρες του χειμώνα 2014-2015 όπου σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές.
 3. Οι εργασίες ξεκίνησαν με ταχείς ρυθμούς αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 20-01-2016
 4. Προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών (αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών άρθρων) εξαιτίας της συνδρομής της απρόβλεπτης περίπτωσης οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στο χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης, παρότι η μελέτη με βάση την οποία προσδιορίστηκε το τεχνικό αντικείμενο ήταν κατά το δυνατό πλήρης και ακριβής. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κύριο έργο και είναι απαραίτητες για την τελειοποίησή του.
 5. Στο άρθρο 57 του Ν.3669/2008 παρ. 1 *«Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάψει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεση τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.....2.Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδος των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης».*
 6. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 « η σύναψη κατασκευής έργου όταν αυτή αποτελεί συνέχεια δημοπρασίας , συνάπτεται με την κοινοποίηση προς τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, της εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της προϊστάμενης αρχής.....Το αποδεικτικό χαρακτήρα έγγραφο συμφωνητικό που πρέπει να υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών , ύστερα από τη σύναψη της σύμβασης, δεν πρέπει να μεταβάλει του συμβατικούς όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η σύμβαση συνάπτεται με την υπογραφή του σχετικού εγγράφου».
- Στην συγκεκριμένη περίπτωση , η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου προς τον ανάδοχο κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. Η-54/05-01-2016. Άρα η διοικητική σύναψη του έργου συντελέστηκε από και με την επίδοση στον ανάδοχο της πράξης αυτής με την οποία τελειώνει ο διαγωνισμός (ήτοι στις 05-01-2016) το δε έγγραφο της σύμβασης που συντάχθηκε ακολούθως (Η-421/20-01-2016) αποτελεί την πρώτη πράξη της σύμβασης που ήδη είχε καταρτιστεί με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.
- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα στις 17-01-2016 η πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια απέστειλε έγγραφο προειδοποίησης περί ανόδου της στάθμης του π. Έβρου και Τούντζα

λόγω πληρότητας του φράγματος του Ιβαήλοβγκράντ (100%) και προειδοποίηση απελευθέρωσης υδάτων (υπερχειλίση) από το φράγμα σε ποσότητα > 300 κυβ. μέτρα / δευτερόλεπτο (αριθμ. πρωτ. Α.Π.Φ.1119/02/ΑΣ 142/ 17-01-16).

Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν η αύξηση της παροχетеυτικής ικανότητας του π. Έβρου, η πρόκληση νέων πλημμυρικών προβλημάτων σε όλο το μήκος του ποταμού και η παράταση της κήρυξης του Νομού Έβρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως 31-04-2016 (αριθμ. πρωτ. 676/27-1-16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

7. Στα αναχώματα της υπόψη εργολαβίας, λόγω του παραπάνω γεγονότος υπήρξε υπερπήδηση υδάτων αφού δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις των σημείων όπου γίνεται η υπερπήδηση αυτών από τα νερά του ποταμού. Δυστυχώς τα παραπάνω απρόβλεπτα γεγονότα μας υπερέβησαν και λόγω της ορμής, προκλήθηκαν μεγεθύνσεις και υποσκαφές στην στέψη των αναχωμάτων που επρόκειτο να αποκατασταθούν, μεγεθύνθηκαν τα σημεία όπου επρόκειτο να γίνουν παρεμβάσεις σε μήκος, οι υφιστάμενες καθιζήσεις της στέψης αυξήθηκαν σε μήκος και σε βάθος λόγω της υπερπήδησης και δημιουργήθηκαν ρηγματώσεις σε τμήματα σε συνέχεια των σημείων παρεμβάσεων που επρόκειτο να αποκατασταθούν. Η αποκατάσταση όλων αυτών, με την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών που προτείνονται κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη. Οι εργασίες αυτές καθίστανται αναγκαίες λόγω των απροβλέπτων περιστάσεων που περιγράφηκαν και δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση διότι δημιουργούν μείζονα προβλήματα στη συνοχή του έργου και στη λειτουργία του αναχώματος από τη στιγμή που το ανάχωμα αποτελεί μία συνέχεια που η συνολική του αντοχή είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των όμορων περιοχών έναντι πλημμύρας.
8. Υπέρ της έγκρισης του 1^{ΟΥ} ΑΠΕ - 1^{ΗΣ} Σ.Σ γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την 36/07-10-2016 γνωμοδότησή του.
9. Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,75 % και δεν υπερβαίνει το 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
10. Με την εγκριθείσα απόφαση διάθεσης πίστωσης του ως άνω έργου δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και της εγκεκριμένης πίστωσης των 903.500,00 € σε βάρος του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57200002 των πιστώσεων της ΣΑΕ 572.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ -ΚΗΠΩΝ», του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε 395.709,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το οποίο αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ : 319.750,07 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :0,00 €

ΦΠΑ :75.959,22 €

Εκ του παραπάνω τελικού ποσού, ποσό 50.645,44 € με ΦΠΑ αφορά στο ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης το οποίο αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ :40.843,10 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :0,00 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :0,00 €

ΦΠΑ :9.802,34 €

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει του 1ου ΑΠΕ - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ -ΚΗΠΩΝ», του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε 395.709,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το οποίο αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ : 319.750,07 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :0,00 €
ΦΠΑ :75.959,22 €

Εκ του παραπάνω τελικού ποσού, ποσό 50.645,44 € με ΦΠΑ αφορά στο ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης το οποίο αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ :40.843,10 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :0,00 €
ΦΠΑ :9.802,34 €

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 767/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**