

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 21/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση α) της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ και β) του 2ου Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Ιανουαρίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 128/13-1-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 607/Ξ-ΔΤΕ-14/11-1-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Ο Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Ο Ν. 4281/2014 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.2γ
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 57.
7. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ/ ΠΕ Ξάνθης/ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, Αρ. Έργου 123601007 και προϋπολογισμό 760.000,00€, όπου το έργο εντάχθηκε με την αριθ. 35/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ:ΩΕΥΧ7ΛΒ-Π1Σ)
8. Η αρ. πρωτ. 173128/5291/26-01-2016 του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης (ΑΔΑ:7ΗΨΝ7ΛΒ-ΖΦΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

9. Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Προστασία κοίτης σε περιοχές του χειμάρρου Κιμμερίων», προϋπολογισμού 760.000,00€ που εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ. 82234/Ξ-ΔΤΕ-2753/16-07-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ξάνθης και τα οποία συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και περιλαμβάνουν: Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
10. Η με αριθ. 546/2015 (Πρακτικό 31/03-08-2015) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΦΞΨ7ΛΒ-Ο66) με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα υποβολής των προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/2008, όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
11. Η με αριθ. 709/2015 (Πρακτικό 37/2015) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΒΧ7Σ7ΛΒ-ΗΜ8) που εγκρίνει το Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε στις 15-09-2015, καθώς επίσης και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση «Τσήκος Πέτρος και Υιοί Ο.Ε.», με μέση έκπτωση πενήντα επτά και εβδομήντα ένα τοις εκατό (57,71%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
12. Η Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε την 03/02/2016 με αρ. πρωτ. 12541/Ξ-ΔΤΕ-323 για ποσό 321.377,80 € με Φ.Π.Α. (23%), ήτοι 261.282,76 € για εργασίες και 60.095,04€ για Φ.Π.Α.
13. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. που είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 27-01-2017.
14. Η με αρ. πρωτ.26799/Ξ-ΔΤΕ-822/10-03-2016 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου, σύμφωνα με την οποία η αρχική οριστική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 27 Ιανουαρίου 2017.
15. Η αρ. πρωτ. 99053/3444/26-08-2016 του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης (ΑΔΑ:76ΙΨ7ΛΒ-ΛΑ1) απόφαση συμπληρωματικής ανάληψης υποχρέωσης λόγω αύξησης του ΦΠΑ.
16. Το από 4-11-2016 Πρακτικό Νο4, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 7ο, αρ. πρωτ. 43/1-11-2016) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης α) του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» και β) της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του παραπάνω έργου με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 161.530,76€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2^ο ΑΠΕ
17. Η αριθ. 143395/Ξ-ΔΤΕ- 4903/ 7-11-2016 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου σε ισοζύγιο με την σύμβαση της παραγράφου 12 ως προς τις εργασίες και με επιπλέον δαπάνη ΦΠΑ λόγω αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ.
18. Η αριθ. 208/16-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (έγκριση 6^{ης} τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ) εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου του θέματος για το έτος 2016 από 323.990,62 € σε 485.521,38 € για να περιλάβει και την δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών (ΑΔΑ:6Μ307ΛΒ-ΛΡ4)
19. Η αριθ. 152900/5156/13-12-2016 απόφαση της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης για την ανάληψη της δαπάνης του συνολικού ποσού 161.530,76€ με το Φ.Π.Α. που αφορά το ποσό των συμπληρωματικών εργασιών

Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2^ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο της διευθέτησης του χειμάρρου Κιμμερίων σ' όλο το μήκος του και μέχρι την εκβολή στον χείμαρρο Κόσυνθο απετέλεσε από καιρό προτεραιότητα για την Περιφέρεια ΑΜΘ. Πράγματι πριν ακόμη την εφαρμογή Ν.3852/2010, η τότε Περιφέρεια Α.Μ.Θ. διακήρυξε και εκπόνησε σχετική μελέτη και εν συνέχεια διακήρυξε το αντίστοιχο έργο. Ο διαγωνισμός αυτός ακυρώθηκε λόγω διαδικαστικών προβλημάτων και η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων στο υπόψη χείμαρρο πέρασε στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης

Μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010, τόσο ο εν λόγω χείμαρρος Κιμμερίων και ο χείμαρρος Κόσυνθος εξακολούθησαν να αποτελούν προτεραιότητα για την Π.Α.Μ.Θ. Λόγω όμως του αυξημένου προϋπολογισμού, των απαιτούμενων έργων διευθέτησης, προηγήθηκε η πρόταση για διευθέτηση του χειμάρρου Κόσυνθου, μεγάλου μήκους του οποίου έχει διευθετηθεί στα πλαίσια του προηγούμενου ΕΣΠΑ, με επίβλεψη της υπηρεσίας μας.

Για τον υπόψη χείμαρρο Κιμμερίων, ο οποίος έχει κατά καιρούς παρουσιάσει έντονα φαινόμενα διάβρωσης – πλημμυρικά κ.λ.π., η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προχώρησε κατ' αρχάς σε επικαιροποίηση της

προαναφερθείσας μελέτης της πρώην Δ.Δ.Ε. Π.Α.Μ.Θ., ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχετικής πρότασης στο Ε.Σ.Π.Α. Πέραν τούτου, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ετησίου προγράμματος της Π.Α.Μ.Θ., σε συνεργασία με τον μελετητή εντόπισε το τμήμα του έργου το οποίο θα έπρεπε να εκτελέσει άμεσα λόγω επικινδυνότητας και το οποίο όμως θα έπρεπε ταυτόχρονα να είναι αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.

Έτσι πρότεινε το παρόν έργο «Προστασία κοίτης σε περιοχές του χειμάρρου Κιμμερίων», προϋπολογισμού 760.000,00 ευρώ το οποίο περιλάμβανε εργασίες μεταξύ της οδικής και σιδηροδρομικής γέφυρας, τμήμα το οποίο κρίθηκε το πλέον κρίσιμο του χειμάρρου αφού εκτείνεται εντός του οικισμού σε έντονη στροφή.

Πράγματι το έργο εκτελείται χωρίς προβλήματα, όταν όμως οι εργασίες εκσκαφών έφτασαν πλησίον της οδικής γέφυρας διαπιστώθηκε ότι τα ακρόβαθρα βρίσκονται θεμελιωμένα σε ύψος 1,80μ από την στάθμη του χειμάρρου, οπότε καθίσταται αδύνατη η απλή συναρμογή του τοίχου αντιστήριξης για την διευθέτηση της κοίτης, που ξεκινάει κατάντη της οδικής γέφυρας, με τα εν λόγω βάθρα. Μετά από λήψη στοιχείων του εδάφους, του πυθμένα θεμελίωσης των ακροβάθρων κ.τ.λ. αποφασίστηκε ότι ο πιο δόκιμος τρόπος είναι: 1. ενίσχυση των ακροβάθρων περιμετρικά με βαθμιδωτή διάταξη συρματοκιβωτίων, 2. ενίσχυση των πρηνών ανάντη και κατάντη με βαθμιδωτή διάταξη συρματοκιβωτίων, επίσης 3. κατασκευή τριών ουδών ανάντη της γέφυρας για περαιτέρω εξομάλυνση των κλίσεων και κατά συνέπεια της ταχύτητας ροής προς αποφυγή φαινομένων τυρβώδους ροής στις περιοχές των βάθρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν 3669/08 όπως ισχύει οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργων, προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για τις συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα πρόβλημα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν οι εργασίες αυτές μπορούν μεν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης αλλά είναι απόλυτα αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου. Στην παρούσα εργολαβία είναι φανερό ότι αντιστοιχούν και οι δύο περιπτώσεις.

Επί πλέον, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε σύμβαση, επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Το ίδιο αναφέρει και η εγκύκλιος 8/27-3-96 «Διατάξεις για τις συμπληρωματικές εργασίες και τις απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβάσεις κατασκευής Δημοσίων έργων».

Στην εν λόγω Σύμβαση θα περιλαμβάνονται :

- Η ενίσχυση των ακροβάθρων της οδικής γέφυρας με βαθμιδωτή διάταξη συρματοκιβωτίων.
- Η ενίσχυση της ανάντη (50 μέτρα) περιοχής των ακροβάθρων της οδικής γέφυρας με βαθμιδωτή διάταξη συρματοκιβωτίων ώστε να δημιουργηθεί τραπεζοειδής διατομή
- Η κατασκευή τριών ουδών σύμφωνα με την αρχική μελέτη της διευθέτησης του χειμάρρου Κιμμερίων, οι οποίοι υπάρχουν στις νέες περιοχές επέμβασης.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 130.266,74 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,86% μικρότερου του 50%, του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης που αποτελεί βασική προϋπόθεση του άρθρου 57 του Ν 3669/08 για την υλοποίηση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Μετά από τα παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση α) της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και β) του 2ου Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των **130.266,74€**, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι **31.264,02 €** και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ (24%) είναι **161.530,76€** όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2^ο Α.Π.Ε..

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει α) την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και β) τον 2ο Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των **130.266,74€**, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι **31.264,02 €** και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ (24%) είναι **161.530,76€** όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2^ο Α.Π.Ε..

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 21/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΝΤΖΕ ΜΕΜΕΤ ΜΠΙΡΟΛ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**