

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 39/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 725/2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση: Α. Σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης 2016», και Β. Του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 7.341,99 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Οκτωβρίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5921/6-10-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος 4) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 5), **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ. κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 725 :** Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 132577/Ξ-ΔΤΕ-3382/5-10-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: ,

**1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :**

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 57
7. Την αριθ. 55/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (1η τροποποίηση), με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης - Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ξάνθης έτους 2016 – Πρόστιμα Πολεοδομίας, με προϋπολογισμό 92.000,00 € και κωδικό έργου 163612001.
8. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης 2016», προϋπολογισμού 92.000,00 € με ΦΠΑ, που εγκρίθηκαν με την αρ. 59167/Ξ-ΔΤΕ-1918/13-05-2016 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης
9. Την με αρ. πρωτ. 34-04/05/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του τμήματος λογιστικής διαχείρισης Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης (ΑΔΑ:7ΕΞΜ7ΛΒ-96Ν).
10. Τη με αρ. πρωτ. 76073/Ξ-ΔΤΕ-2440 / 21-06-2016 Διακήρυξη Δημοπρασίας με σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του Ν.3669/2008, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης. (ΑΔΑ:7ΜΠΡ7ΛΒ-Λ59)

11. Την αριθ. 590/2016 (25-05-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) η Διακήρυξη Δημοπρασίας και η Περίληψη Διακήρυξης του έργου του θέματος και β) τα μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
12. Την από 12-07-2016 διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος.
13. Την μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση «Βασίλειος Νταφούλης» με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: Εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (65.821,14 €) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δώδεκα τοις εκατό (12%) επί των εργασιών της μελέτης.
14. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με αριθ. 567/28-07-2016 και με ΑΔΑ: Ω9067ΛΒ-ΨΜΛ που ενέκρινε το Πρακτικό δημοπρασίας
15. Την Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε την 29η Σεπτεμβρίου του 2016, με αρ. πρωτ. : 123478 /Ξ-ΔΤΕ- 4230, για ποσό 81.618,21 € ( με Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 65.821,14 € χωρίς Φ.Π.Α. και 15.797,07 το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία η αρχική οριστική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ήταν στις 27 Μαρτίου 2017.
16. Την από 19-12-2016 με αρ. πρωτ. 156007/Ξ-ΔΤΕ- 5321 έγκριση α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και β) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με μια (1) νέα τιμή του έργου του θέματος σε ισοζύγιο με την σύμβαση της παραγράφου 15
17. Την από 27/03/2017 με αρ. πρωτ. 26038/Ξ-Δ.Τ.Ε-648 απόφαση έγκρισης χορήγησης της πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 25-06-2017.
18. Την από 03/05/2017 ορθή επανάληψη της απόφασης με αρ. πρωτ. 1010 απόφαση για την έγκριση της εφαρμογής των προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων για το έργο του θέματος του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ. Θράκης που μας ανακοινώθηκε στις 10/05/2017
19. Την από 27/03/2017 με αρ. πρωτ. 26038/Ξ-Δ.Τ.Ε-648 απόφαση έγκρισης χορήγησης της πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 25-06-2017
20. Την από 19/06/2017 με αρ. πρωτ. 75559/Ξ-Δ.Τ.Ε-1926 απόφαση έγκρισης χορήγησης της δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 24-08-2017
21. Την αρ. 541/2017 απόφαση της Ο.Ε. της ΠΑΜΘ για παράταση περαίωσης του έργου κατά 92 ημέρες μέχρι την 24/11/2017 .
22. Το από 29-06-2017 Πρακτικό Νο5, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 3ο, αρ. πρωτ. 19/23-06-2017) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του παραπάνω έργου με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 7.341,99 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2ο ΑΠΕ
23. Η αριθ. 141/ 2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ ) εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου του θέματος για το έτος 2017 από 81.618,21€ σε 88.960,20 € για να περιλάβει και την δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών (ΑΔΑ: 65127ΛΒ-ΩΘ5)
24. Η αριθ156007/Ξ-ΔΤΕ-5321/19-12-2016 απόφαση της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης για την ανάληψη της δαπάνης του συνολικού ποσού 7.341,99 € με το Φ.Π.Α. που αφορά το ποσό των συμπληρωματικών εργασιών

#### Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20ς ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος παρουσιάστηκε πρόβλημα στην έμπηξη των αμφίπλευρων στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή των Βαφέικων και συγκεκριμένα στον κόμβο της Ε.Ο. 2 με την Εγνατία Οδό λόγω της σκληρότητας του εδάφους. Κατά την αποξήλωση αυτών των στηθαίων διαπιστώθηκε ότι το πάχος της ασφάλτου είναι ασυνήθιστα υψηλό πιθανότατα λόγω της προσαρμογής της παλαιάς Εθνική Οδού με την Εγνατία Οδό. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει υψηλή συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων και για αυτό το λόγο υπάρχουν σε πολλές θέσεις τρακαρισμένα στηθαία ασφαλείας. Ο συνήθης τρόπος έμπηξης των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων δηλαδή με χρήση μηχανήματος έμπηξης με κρούση για συνήθη εδάφη δοκιμάστηκε και δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι σ' αυτή την περίπτωση το μηχάνημα έμπηξης δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί χωρίς να παραμορφώσει τον ορθοστάτη και να αποδιοργανώσει το παράπλευρο οδόστρωμα.

Έτσι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος έμπηξης με την μικρότερη φθορά της ασφάλτου είναι η χρήση διατρητικού εξοπλισμού για αδιατάρακτη διάνοιξη οπών με αδαμαντοκορώννα (εξοπλισμός πυρηνοληψίας - καροταρία) με διάμετρο 160μμ σε όλο το βάθος έμπηξης του στηθαίου ασφαλείας. Η εργασία αυτή χρειάζεται ειδικό μηχάνημα με ειδικευμένο χειριστή, βοηθό για τη χρήση της χειροκίνητης πετρελαιοκίνητης γεννήτριας, προμήθεια νερού και για την εξόλκευση του υλικού πλήρωσης της οπής θα χρειαστεί τρυπάνι χειρός. Κατόπιν για την προσομοίωση της έμπηξης του ορθοστάτη του στηθαίου ασφαλείας με το φυσικό έδαφος πληρώνεται η οπή με καθαρή άμμο.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την κατασκευή του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν.

**ΟΜΑΔΑ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της εργολαβίας στην ομάδα της σήμανσης - ασφάλειας είναι οι εξής:

Αύξηση κατά 5.920,96€ λόγω της προσθήκης δυο νέων τιμών 2/NT2 και 2/NT3

- Α.Τ. 2/NT2 (Σ-74.1) – Διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων
- Α.Τ. 2/NT3 (Σ-81.4) – Άμμος τσιμεντενέσεων

(και τα δυο νέα άρθρα είναι από τα ενιαία περιγραφικά τιμολόγια εργασιών ΦΕΚ363/Β/19-2-2013, με αναγωγή στην κατάλληλη διάμετρο της οπής για το 2/NT2 )

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν 3669/08 όπως ισχύει οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργων, προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση , χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για τις συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα πρόβλημα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν οι εργασίες αυτές μπορούν μεν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης αλλά είναι απόλυτα αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου. Στην παρούσα εργολαβία είναι φανερό ότι αντιστοιχούν και οι δύο περιπτώσεις.

Επί πλέον, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών , απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε σύμβαση, επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Το ίδιο αναφέρει και η εγκύκλιος 8/27-3-96 «Διατάξεις για τις συμπληρωματικές εργασίες και τις απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβάσεις κατασκευής Δημοσίων έργων»

Στην εν λόγω συμπληρωματική σύμβαση θα περιλαμβάνεται η διάτρηση των οπών επί της ασφάλτου με χρήση διατρητικού εξοπλισμού οπών και στη συνέχεια η πλήρωση αυτών των οπών με άμμο λατομείου.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.920,96 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,00% μικρότερου του 50%, του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης που αποτελεί βασική προϋπόθεση του άρθρου 57 του Ν 3669/08 για την υλοποίηση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση α) της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 2016», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και β) του 2ου Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 5.920,96€, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι 1.421,03 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ (24%) είναι 7.341,99 € όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2ο Α.Π.Ε..

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει: **α)** την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 2016», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και **β)** το 2ο Α.Π.Ε. που την

συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 5.920,96€, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι 1.421,03 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ (24%) είναι 7.341,99 € όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2ο Α.Π.Ε..

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 725/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΛΑΤΖΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**