

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 37/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 824/2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης της μελέτης «Μελέτη Αναδάσμου Αγροκτήματος Σουνίου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Αυγούστου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5664/17-8-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος , 6) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 9) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 824:** Εισηγούμενη το τριακοστό πρωτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Πολιτικής Γης της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. 03/03/683/3-8-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α' 161), 3621/2007 (ΦΕΚ Α' 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία τους.
2. Την με αριθμ. Δ12/οικ/3193/19-4-2011 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ «Έγκριση Κανονισμού προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδάσμων σύμφωνα με το Ν. 674/77 «Περί Αναδάσμου Γης και μεγεθύνσεως των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
3. Το Π.Δ. 144/2011 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237 τ.Α'/27-12-2010)»
4. Την Προκήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και το φάκελο έργου της μελέτης «Μελέτη Αναδάσμου Αγροκτήματος Σουνίου»
5. Το άρθρο 3.2 του φακέλου έργου της μελέτης «Μελέτη Αναδάσμου Αγροκτήματος Σουνίου» όπου αναφέρεται ότι ο καθαρός χρόνος της μελέτης είναι είκοσι (26) μήνες και ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης τριάντα δύο (38) μήνες.
6. Το από 18-09-2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη Αναδάσμου Αγροκτήματος Σουνίου» η οποία χρηματοδοτείται από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΜΘ – ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 133602016)
7. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εκτιμήσεις γης από την Επιτροπή Εμπειρογνομόνων.
8. Το γεγονός ότι δεν οριστικοποιήθηκε η εκτός αναδάσμου περιοχή καθώς και οι πίνακες προ αναδάσμου από την Επιτροπή Αναδάσμου όπως φαίνεται από το πρακτικό της με αρ. 18/28-09-2017.

9. Την με αρ. πρωτ. 03/03/683/09-07-2018 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της μελέτης μέχρι 18-05-2019 με τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

10. Το συνημμένο χρονοδιάγραμμα στην με αρ. πρωτ. 03/03/683/09-07-2018 αίτηση του αναδόχου όπου φαίνονται οι εργασίες της μελέτης Αναδασμού μέχρι 18-05-2019 και ο συνολικός χρόνος μελετης μέχρι 18-05-2020.

Κατόπιν τούτων, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου και συγκεκριμένα:

1. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη οι εκτιμήσεις γης από την Επιτροπή Εμπειρογνομόνων

2. Το γεγονός ότι δεν οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες κατά ιδιοκτήτη του προ αναδασμού καθεστώτος από την Επιτροπή Αναδασμού προκειμένου να γίνει η ανάρτηση σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 674/77.

την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι στις 18-05-2019 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 18-05-2020.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Σουνίου», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι στις 18-05-2019 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 18-05-2020.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 824/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ**  
**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**  
**ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**  
**ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**  
**ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**