

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 360/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγηση 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Απριλίου 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2022/12-4-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, 4) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μουσταφά Μετίν** μέλος και 4) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Τσολάκης Σταύρος.

Κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε προσωρινά από την συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 360: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/2026/9-4-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που τροποποιούν το Ν.3669/2008.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
5. Την αριθμ. Δ.Δ.οικ1323/30.03.2016 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
6. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κ.λ.π.».
7. Την από 15-06-2015 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
8. Την από 29-05-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

9. Την από **26-02-2016 Ειδική Δήλωση του αναδόχου** για διακοπή των εργασιών που εκτελούνται βάση της από 15-06-2015 σύμβασης εξαιτίας της καθυστέρησης στην πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού χωρίς δική του υπαιτιότητα, βάση του άρθρου 53, παρ. 9 του Ν.3669/2008.
10. Την από 02/938/04-03-2016 απόφαση αποδοχής της από 26-02-2016 ειδικής δήλωσης διακοπής του αναδόχου.
11. Την υπ' αριθμ. 109/18.01.2018 (ΑΔΑ:60Γ54653ΠΓ-71 Α) απόφαση ένταξη της πράξης «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' Φάση)» με κωδικό ΟΠΣ 5017558 στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
12. Την υπ. αριθμ. 742/03.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΩΕΟΡΡΨ-Λ7Ω) απόφαση ορισμού το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. ως αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, διαχειριστή (υπόλογο) δικαιούχου τρίτου φορέα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, του έργου της ΣΑΕ 086/1.
13. Το υπ' αριθ.707/29-03-2019 έγγραφο της **Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και θάλασσας** με θέμα "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Σύμβαση) του Υποέργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την περαίωση του έργου έως την **30.06.2019**.

Σας διαβιβάζουμε:

1. Την από **26.02.2019** αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.» του έργου.
2. Το **υπ' αριθ.707/29.03.2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, σύμφωνα με το οποίο δίνεται προέγκριση παράτασης μέχρι τις **30-06-2019** ώστε να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου.
3. Την από 09.04.2019 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) **για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας** του έργου του θέματος για **90 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 30-06-2019**, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, **χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.**

και παρακαλούμε την λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγηση 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την χορήγηση 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» για 90 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 30-06-2019, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Ζιμπίδης Γεώργιος ψηφίζοντας λευκό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 360/2019.

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΑΤΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ- ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**