

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 519/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» υποέργο: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2017» συνολικής δαπάνης 43.114,79 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. Του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τη συνοδεύουν και αιτιολογούν την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Ιουνίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3166/21-6-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος 5) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 2) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, 3) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 4) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερησίας διάταξης

Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το μέλος Εξακουστός Κωνσταντίνος από την συζήτηση του ενδέκατου θέματος ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 519: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερησίας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ.103921/Ξ-ΔΤΕ-2482/18-6-2019 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Ο Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Ν. 4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
7. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 132 παρ. 2 και 156 παρ. 1(β).
8. Η υπ' αριθ. 46786/917/24.07.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΝΒ7ΛΒ-Ρ2Η, ΑΔΑΜ:17REQ002499018) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του υποέργου της επικεφαλίδας με προϋπολογισμό 600.000,00 € σε βάρος του έργου με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531.

9. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Ξάνθης 2017» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 600.000,00 € εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 164972/Ξ-ΔΤΕ-4328/21.11.2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
10. Με την με αριθ. 94/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 7Θ987ΛΒ-ΣΘΚ) εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και η οποία είχε συνταχθεί από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
11. Με την με αριθ. 600/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 63ΠΜ7ΛΒ-ΙΚΨ, ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003436109) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση πενήντα δυο και μηδέν εννέα τοις εκατό (52,09%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
12. Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 8η Οκτωβρίου 2018 για ποσό 287.475,78 €, ήτοι 231.835,31 € για εργασίες και 55.640,47 € για Φ.Π.Α.
13. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ., είναι δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή ως ημερομηνία περαίωσης ορίζεται η 08-04-2020.
14. Το από 02-04-2019 Πρακτικό Νο2, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 3ο, αρ. πρωτ. 11/29-03-2019) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης σύναψης Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Ξάνθης 2017» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 34.769.99 €, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι 8.344,80 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 43.114,79 €, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
15. Το από 09-04-2019 αίτημα για τροποποίηση προϋπολογισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/μου ΠΑΜΘ.
16. Η αρ. 65624/898/17-04-2019 ΑΔΑ:96Δ07ΛΒ-6ΦΧ ΑΔΑΜ:19REQ004987288 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ τροποποίησης προϋπολογισμού υποέργου, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου του θέματος για το έτος 2019 σε 330.590,60 € για να περιλάβει την δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών.

Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 1η ΣΣΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου για την τελειοποίηση του έργου και της σύμβασης της συντήρησης του οδικού δικτύου και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου. Επίσης δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, καθόσον η αξία της τροποποίησης 25.622,69 € είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

- α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, και
- β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου.

Συγκεκριμένα υπάρχει η ανάγκη αντικατάστασης παλιών χτυπημένων μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, περισσότερων μέτρων μήκους από ότι είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, καθότι σε κάποια σημεία δεν είναι δυνατή η συντήρησή τους αλλά χρειάζονται ολική αντικατάσταση, λόγω ανεπανόρθωτων φθορών που υπέστησαν από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, τα οποία συνέβησαν σε χρόνο μεταγενέστερο από την δημοπράτηση του έργου. Για κάποια άλλα τέτοια σημεία τροχαίων ατυχημάτων, στην 1η ΣΣΕ περιλαμβάνεται η Ν.Τ.1: «Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση τμήματος φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, στα τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, εργασία που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εργασίας επιδιόρθωσης των στηθαίων ασφαλείας».

Συνολικά ανά ομάδα εργασιών στην ΣΣΕ εμφανίζονται οι ακόλουθες μεταβολές :

ΟΜΑΔΑ Ε: «ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ», παρουσιάζεται αύξηση κατά 25.622,69 € από την αρχική σύμβαση του έργου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω νέων εργασιών συντάσσεται το 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών για να καθοριστούν οι τιμές μονάδας νέων εργασιών που απαιτούνται και είναι οι εξής:

Άρθρο Ν.Τ.1, ΠΤΕΟ Ε-3 : Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση τμήματος φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.

Η ανωτέρω νέα τιμή εργασίας κρίθηκε απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και προέκυψε από τις απαιτήσεις της κατασκευής και τις παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης.

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 287.475,78 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 231.835,31 € και δαπάνης για ΦΠΑ 55.640,47 € και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και η 1η ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 43.114,79 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 34.769,99 € και δαπάνης για ΦΠΑ 8.344,80 €.

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	170.825,62	196.448,80	25.622,69
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	30.748,61	35.360,78	4.612,08
Μερικό σύνολο	201.574,23	231.809,58	30.234,77
Απρόβλεπτα	30.236,13	0,78	4.535,22
Μερικό σύνολο	231.810,36	231.810,36	34.769,99
Αναθεώρηση	24,95	24,95	0
Συνολική δαπάνη	231.835,31	231.835,31	34.769,99
ΦΠΑ 24%	55.640,47	55.640,47	8.344,80
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ	287.475,78	287.475,78	43.114,79

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση:

1) για τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2, συνολικής δαπάνης 43.114,79 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 34.769,99 € και δαπάνης για ΦΠΑ 8.344,80 €, του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)», αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και

2) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)», αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 287.475,78 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 231.835,31 € και δαπάνης για ΦΠΑ 55.640,47 €, και περιλαμβάνει, επί πλέον,

α) τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 43.114,79 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 34.769,99 € και δαπάνης για ΦΠΑ 8.344,80 €, και Β) το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με μία (1) νέα τιμή.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει : 1) τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2, συνολικής δαπάνης 43.114,79 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 34.769,99 € και δαπάνης για ΦΠΑ 8.344,80 €, του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)», αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και

2) το 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)», αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 287.475,78 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 231.835,31 € και δαπάνης για ΦΠΑ 55.640,47 €, και περιλαμβάνει, επί πλέον,

α) τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 43.114,79 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 34.769,99 € και δαπάνης για ΦΠΑ 8.344,80 €, και Β) το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με μία (1) νέα τιμή

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 519/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**