

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 734/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση: Α) Του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. της πράξης: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», με κωδικό MIS (ΟΠΣ): 5030907, Β) Της 1^{ης} τροποποίησης (αύξηση οικονομικού αντικειμένου εντός του ορίου του 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, ποσού 145.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, με τίτλο πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου “Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας”» και Γ) Της κάλυψης της δαπάνης της αναθεώρησης εργασιών.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-08-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/243787/4161/07-08-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} ημερήσιας διάταξης θέμα προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Χατζηπέμου Χρήστος.

Μετά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ζιμπίδης Γεώργιος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, η συζήτηση του δέκατου τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Κατά ψήφισαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Χατζηπέμου Χρήστος και Ζιμπίδης Γεώργιος.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Χατζηπέμου Χρήστος αποχώρησαν οριστικά πριν από την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος ανέφερε τα εξής: « Η παράταξη της Περιφερειακής Σύθεσης θα αποχωρήσει από την συνεδρίαση θεωρούμε ότι πολλά από τα έργα και από τα θέματα που έρχονται είναι ουσιαστικά ,είναι σημαντικά και διαφωνούμε με αυτόν τον ευτελιστικό, εξευτελιστικό, απαράδεκτο και ύποπτο τρόπο που έρχονται τα θέματα τα οποία ενδεχομένως θέλουν να κρύψουν και σκοτεινά σημεία αν υπάρχουν. Δεν έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε τις εισηγήσεις και τα θέματα αυτά που έχουν έρθει την τελευταία στιγμή και ως εκ τούτου φεύγουμε και σας αφήνουμε σε μια κατάσταση στην οποία από τους έντεκα είστε τέσσερα

μέλη της διοίκησης και το γράφω στα πρακτικά για να είναι γραμμένο και ένας της αντιπολίτευσης, αν παραμείνει ο κ. Ζιμπίδης, έτσι ώστε να πάρετε αποφάσεις με αυτόν τον εξευτελιστικό τρόπο, αποχωρούμε και εγώ και ο κ. Ιωσηφίδης»

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου ανέφερε τα εξής: «Στο σημείο αυτό αναχωρώ από την Οικονομική Επιτροπή, διαφωνώ με το φόρτωμα των ημερησίας διάταξης με θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, των οποίων μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει ούτε αιτιολόγηση ούτε χαρακτήρα επείγοντος, ως εκ τούτου απέχω από την ψηφοφορία που ακολουθεί θεωρώντας ότι έτσι πρέπει να διασφαλίσω με την δική μου συμπεριφορά το κύρος του οργάνου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 734: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 236819/7254/04-08-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 04-08-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε το σχέδιο του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με την 1η τροποποίηση (προσαύξηση 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ 2 άρθρο 132 Ν.4412/16) συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση, την αναλυτική και συνοπτική προμέτρηση, το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) με την ανάλυση τιμών, την Αναθεώρηση (πίνακες υπολογισμού - συγκεντρωτικός πίνακας) μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, την 38η πράξη Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας και τη με αρ, πρωτ. 4934/31.07.2023 γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΜΘ και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η τεχνική μελέτη του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» προϋπολογισμού 1.550.000,00 € με Φ.Π.Α., ανατέθηκε από τον Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και συντάχθηκε από τους μελετητές κο Πάχτα Φίλιππο, Πολιτικό Μηχανικό και κο Καραδρακόντη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, εγκρίθηκε με την αριθμό 1/09.09.2016 απόφαση της 10ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) Α.Ε., ενώ ελέγχθηκε θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στις 09-09-2016 (02/5364/09.09.2016 έγγραφο ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας). Με την υπ' αριθ. 2/11.05.2018(ΑΔΑ: 7ΣΘ0469ΗΞ5-Ε3Υ) απόφαση της 5ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) Α.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές κο Πάχτα Φίλιππο, Πολιτικό Μηχανικό, κο Πέικο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό και κο Καραδρακόντη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ενώ ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στις 11-05-2018 (02/2985/11.05.2018 έγγραφο ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας). Με τις με αριθμούς 895/20-11-2019 (45/2019 πρακτικό) και 921/28-11-2019 (46/2019 πρακτικό) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε η διακήρυξη και η συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΛΘΙ7ΛΒ-Κ5Υ και 6ΡΖΦ7ΛΒ-ΛΣΕ).

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 30-01-2020, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 731/26.11.2020 (πρακτικό 45/20) (ΑΔΑ:ΨΩΒ27ΛΒ-Κ9Ε) (ΑΔΑΜ:20ΑWRD007786826) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα: «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», με μέση έκπτωση 37,58% και προσφορά δαπάνης εργασιών 780.218,08€ πλέον Φ.Π.Α.

Μετά την υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχουν επέλθει σ' αυτήν οφειγείς μεταβολές, η οποία έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Διαγωνισμού και την με αρ. πρωτ. 1042/01.03.2021 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το έργο του θέματος με κωδικό ΟΠΣ «503907», υπογράφηκε η σύμβαση του έργου στις 18-03-2021 (αρ. πρωτ. 64207/1589/18.03.2021) για το ποσό των Ευρώ: 967.470,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜV008326718).

Με την αριθμό πρωτ. 210505/6593/14.07.2022 (22ΣΥΜV010941639) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, προκειμένου να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων λόγω προμετρητικής αστοχίας κατά την εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευαστική πραγματικότητα, λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και παραλείψεων, αλλά και λόγω σύνταξης τιμών για ορισμένες νέες εργασίες που προέκυψαν κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΟΧΕ_1-Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης» και στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085 και κωδικό MIS(ΟΠΣ): 5030907.

Η επί πλέον δαπάνη λόγω τροποποίησης (προσαύξηση 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο 132 Ν.4412/16) καλύπτεται με την πράξη: «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου “Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας”, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 78/2023 (ΑΔΑ: 9Φ1Ν7ΛΒ-Η3Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ και συμπεριλαμβάνεται στην 6η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος δράσης ΠΑΜΘ με εγκεκριμένη πίστωση 145.000,00 € από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779 και Κωδικό Δράσης 232002005. Με την 184596/3137/16.06.2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης του ποσού 145.000,00 € για την πληρωμή της.

Η εγκεκριμένη μελέτη του έργου προβλέπει:

- Επανασκυροδέτηση των πλακών του στενού τμήματος του προσήνεμου μόλου του Κεντρικού Λιμένα της Καβάλας από την επέκταση του ακρομολίου έως το σημείο της διαπλάτυνσης, μετά από τις αναγκαίες διορθωτικές επεμβάσεις (νέα κατακόρυφη επένδυση πάχους 25 εκ., επανασκυροδέτηση στέψης του υποκείμενου πόδα της επένδυσης, επισκευή της ακμής του κρηπιδώματος τουλάχιστον στα 2/3 του μήκους της).
- Επικάλυψη με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας του διαπλατυσμένου τμήματος.
- Ασφαλτόστρωση 140 μ. στο νοτιοανατολικό άκρο της χερσαίας ζώνης του λιμανιού.
- Προμήθεια και εγκατάσταση 25 ελαστικών πνευματικών προσκρουστήρων.
- Τοποθέτηση 25 τεμαχίων πινακίδων σήμανσης.
- Διαγράμμιση.
- Τοποθέτηση 60 στεγανών φωτιστικών φθορισμού και δύο (2) ηλεκτρολογικούς πίνακες τύπου pillar.
- Τοποθέτηση τριών (3) κιβωτίων τροφοδοσίας, αυτόματοι πωλητές ρεύματος - νερού ελλιμενισμένων σκαφών.
- Επέκταση δικτύου ύδρευσης με υπόγειο δίκτυο μήκους περίπου 400μ.
- Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου μήκους περίπου 800μ.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ

Οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι:

- η τακτοποίηση των αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων λόγω προμετρητικής αστοχίας κατά την εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευαστική πραγματικότητα,
- η τακτοποίηση των αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και παραλείψεων,
- η σύνταξη τριών νέων τιμών εργασιών που προέκυψαν κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Η ανάγκη τροποποίησης (προσαύξησης 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της κατά την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, προκειμένου να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν οι επιπλέον ποσότητες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευαστική πραγματικότητα. Και πιο συγκεκριμένα η επιστροφή του διαπλατυσμένου τμήματος με σκυρόδεμα αντί της ασφάλτου που προβλεπόταν η οποία θεωρείται απαραίτητη για λειτουργικότητα του έργου καθώς το οδόστρωμα από σκυρόδεμα έχει καλύτερη συμπεριφορά σε συνθήκες θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σύμφωνα με το από 05.07.2023 έγγραφο του μελετητή Φιλίππου Πάχτα και η χρήση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 44 W, χωρίς βραχίονα, με ειδική επίτοιχη στήριξη προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερο φωτοτεχνικό αποτέλεσμα σύμφωνα και με το 1608/1.05.2021 έγγραφο του Κυρίου του έργου (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.).
- Η κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

B1. Νέες εργασίες

Κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών και την εξέλιξη της εργολαβίας προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων λιμενικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο 2ου Α.Π.Ε. με σκοπό την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Για τις νέες εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, η νέα τιμή εξήχθη αναλογικά προς αυτές, για όσες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, αλλά

περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα τιμολόγια η τιμή καθορίστηκε σύμφωνα με αυτά τα τιμολόγια ενώ οι υπόλοιπες καθορίστηκαν με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους από επιτροπή εξακρίβωσης κόστους (Ν. 4412/16, άρθρο 156,παρ. 5γ), που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 109699/2758/27.05.2021 (ΑΔΑ: 60597ΛΒ-6ΓΙ) απόφασή μας, διότι παρόμοια υλικά ή εργασίες δεν περιλαμβάνονται στα πρακτικά της Ε.Δ.Τ.Ε.

Β2. 1η Τροποποίηση (προσαύξησης 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Όπως προαναφέρθηκε λόγω αλλαγής του υλικού επίστρωσης του διαπλατυσμένου τμήματος και του είδους των φωτιστικών για τους λόγους που περιεγράφηκαν παραπάνω, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης (προσαύξησης 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Στο παρόν σχέδιο στην αρχική σύμβαση, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ», δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη σκυροδέτησης των διατομών Δ29 – Δ47 του στενού τμήματος του μώλου, η οποία καλύπτεται από την τροποποίηση (προσαύξηση 15%) αυτής και χρηματοδοτείται από το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της ΠΑΜΘ, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779 και Κωδικό Δράσης 232002005.

Β3. Αναθεώρηση

Η αναθεώρηση είναι προσαυξημένη και υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17587/19- 01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 και τις υπ' αρ.: α)359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β' /20-12-2021), «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» β) 166653/27-05- 2022 (ΦΕΚ 2735/Β' /02-06-2022) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» γ) Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β' /31-10-2022) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» αποφάσεις του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε.	Επί πλέον	Επί έλαττον	Διαφορά σχεδίου 2^{ου} Α.Π.Ε. – Αρχικής Σύμβασης
1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ						
1.1 ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	14.381,95	28.370,56	31.795,97	18.502,66	1.088,64	17.414,02
1.2 ΟΜΑΔΑ Β ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ	283.846,20	381.636,72	383.936,04	178.160,72	78.070,88	100.089,04
1.3 ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	32.482,89	15.635,40	19.143,63	11.440,44	24.779,70	-13.339,26
1.4 ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	12.948,50	12.948,50	10.397,08	0,00	2.551,42	-2.551,42
2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
2.1. ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60.687,87	61.904,01	58.639,26	23.671,93	25.720,52	-2.048,59
2.2. ΟΜΑΔΑ Β' : ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	2.861,08	2.829,24	2.832,67	117,83	146,24	-28,41

2.3 ΟΜΑΔΑ Γ' : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	167.436,09	143.631,50	133.808,50	9.736,45	43.364,03	-33.627,59
ΣΥΝΟΛΟ	574.644,58	646.955,93	640.553,16	241.630,03	175.721,43	65.908,60
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		82.731,63	82.672,45	82.672,45	0,00	82.672,45
ΣΥΝΟΛΟ	574.644,58	646.955,93	640.553,16	241.630,03	175.721,43	65.908,60
Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%	103.436,02	116.452,07	115.299,57	43.493,41	31.629,41	11.864,00
ΣΥΝΟΛΟ	678.080,60	763.408,00	755.852,73	285.123,44	207.351,29	77.772,15
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Απρόβλεπτα	101.712,09	42,00	29,74	0,00	101.703,68	-101.703,68
Αναθεώρηση	425,39	12.768,08	138.000,00	137.574,61	0,00	137.574,61
ΣΥΝΟΛΟ	780.218,08	780.218,08	897.882,47	426.698,05	309.033,64	117.664,41
Φ.Π.Α. 24%	187.252,34	187.252,34	215.491,79	28.239,45	0,00	28.239,45
Γενικό Σύνολο Αρχικής Σύμβασης	967.470,42	967.470,42	1.113.374,26	454.937,50	309.033,64	145.903,86

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 15%) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ (ΠΑΡ. 2ΑΡΘΡΟ 132 Ν.4412/16)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε.	Επί πλέον	Επί έλλειπον	Διαφορά σχεδίου 2^{ου} Α.Π.Ε. – Αρχικής Σύμβασης
1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ						
1.1 ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			1.209,60	1.209,60	0,00	1.209,60

1.2 ΟΜΑΔΑ Β ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ			70.877,40	70.877,40	0,00	70.877,40
---	--	--	-----------	-----------	------	-----------

2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
2.1. ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			3.457,74	3.457,74	0,00	3.457,74
ΣΥΝΟΛΟ			75.544,74	75.544,74	0,00	75.544,74
Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%			13.598,05	13.598,05	0,00	13.598,05
ΣΥΝΟΛΟ			89.142,79	89.142,79	0,00	89.142,79
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			14.360,00	14.360,00	0,00	14.360,00
Απρόβλεπτα			13.371,42	13.371,42	0,00	13.371,42
Αναθεώρηση			61,27	61,27		61,27
ΣΥΝΟΛΟ			116.935,48	116.935,48	0,00	116.935,48
Φ.Π.Α. 24%			28.064,52	28.064,52	0,00	28.064,52
ΣΥΝΟΛΟ			145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	967.470,42	967.470,42	1.258.374,26			
--	------------	------------	--------------	--	--	--

Το παρόν σχέδιο του 2^{ου} Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και η δαπάνη του ανέρχεται:

- για την αρχική σύμβαση στο ύψος των **1.113.374,26 €**, εκ των οποίων 755.852,73 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00€ απολογιστικές εργασίες, 138.000,00 € αναθεώρηση τιμών και 215.491,79 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%. Η αύξηση οφείλετε στο ποσό της αναθεώρησης.
- για την τροποποίηση (προσαύξηση 15%) σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο 132 Ν.4412/16, ανέρχεται στο ύψος των **145.000,00 €**, εκ των οποίων 89.142,79 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 14.360,00€ απολογιστικές εργασίες, 13.371,42 € απρόβλεπτα και 28.064,52 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%

Το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε **14,99% δηλ. είναι μικρότερο από το 15%** και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α ' έως δ ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων», για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης δεν απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την **Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους” (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)** παράγραφος ΣΤ. **ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**, για την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις:

1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών δηλ. του ποσού 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.,
2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό δηλ. ενπροκειμένω το 15%,
3. Η τροποποίηση να μην μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Και οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται διότι:

1. Η υπέρβαση είναι 145.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (< 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.) και η αντίστοιχη πίστωση έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. 184596/3137/16.06.2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας.

2. Το ποσοστό υπέρβασης είναι 14,99% <15%

3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Συνοψίζοντας ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 ν.4412/2016 όπως ισχύει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις ορισμένων ποσοτήτων εργασιών με χρήση των απρόβλεπτων και των επί έλασσον δαπανών, ύστερα από ακριβέστερες αναλυτικές προμετρήσεις- επιμετρήσεις, η αναθεώρηση, καθώς επίσης και για να συμπεριληφθούν νέες συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου.

Όλα τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα του έργου και την πλήρη ολοκλήρωση.

Με την εν λόγω χρήση των απροβλέπτων δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Μετά τα παραπάνω και επειδή με το παρόν σχέδιο 2^{ου} Α.Π.Ε.:

- Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ/ΤΔΥ.
- Δεν τροποποιείται η μορφή του έργου.
- Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

- Τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους δεσμεύσεις.
- Γίνεται χρήση δαπανών που εξοικονομούνται από άλλες εργασίες («επί έλασσον δαπάνη») καθώς η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη, στη σύμβαση και στα συμβατικάτεύχη.
- Οι δαπάνες που εξοικονομούνται από άλλες εργασίες δε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Οι «επί έλασσον δαπάνες» δεν υπερβαίνουν, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την **έγκριση: 1. του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.**, της πράξης «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των **1.113.374,26 €**, εκ των οποίων **755.852,73 € αφορούν αξία εργασιών** μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00 € απολογιστικές εργασίες, **138.000,00 € αναθεώρηση τιμών** και **215.491,79 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%** και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085 και κωδικό MIS(ΟΠΣ): 5030907.

1. της 1ης Τροποποίησης (αύξηση του οικονομικού αντικειμένου εντός του ορίου 15%) **της σύμβασης κατά τη διάρκεια της**, με τίτλο πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου “Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας”», **ποσού145.000,00 € με ΦΠΑ** εκ των οποίων 89.142,79 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 14.360,00€ απολογιστικές εργασίες, 13.371,42 € απρόβλεπτα και 28.064,52 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, η οποία χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ9779 και Κωδικό Δράσης 232002005,

2. της κάλυψης της δαπάνης της Αναθεώρησης εργασιών,

για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 αλλά και ειδικότερα του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 132 παρ.2.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: 1) Τον 2ο Α.Π.Ε. και τον 2ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., της πράξης «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 1.113.374,26€, εκ των οποίων 755.852,73€ αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00€ απολογιστικές εργασίες, 138.000,00€ αναθεώρηση τιμών και 215.491,79€ δαπάνη Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085 και κωδικό MIS(ΟΠΣ): 5030907.

2) Την 1η τροποποίηση (αύξηση του οικονομικού αντικειμένου εντός του ορίου 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, με τίτλο πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας"», ποσού 145.000,00€ με ΦΠΑ εκ των οποίων 89.142,79€ αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 14.360,00€ απολογιστικές εργασίες, 13.371,42€ απρόβλεπτα και 28.064,52€ δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, η οποία χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779 και Κωδικό Δράσης 232002005,

3) Την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 αλλά και ειδικότερα του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 132 παρ. 2.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 734/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**