

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 37/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 860/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού ΠΟΤΑΜΟΙ - ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-10-2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308743/5159/06-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Αρχέλαος Γρανάς** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**Κατά τη συζήτηση του 46<sup>ου</sup> θέματος προσηλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 860:** Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 10676/22-09-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 22-09-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. **Πρόγραμμα χρηματοδότησης:** Το συγκεκριμένο έργο είναι υποέργο του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» και χρηματοδοτείται από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531 με ΚΑΕ2014ΕΠ53100006, Δ5 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 53646/878/04-10-2018, ΑΔΑ: ΨΛΣ77ΛΒ-ΛΕ5 ΑΔΑΜ:18REQ003814505 2018-10-10, απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).
2. **Προϋπολογισμός μελέτης :** 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. **Δημοπράτηση :** 24/09/2021, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ ΕΕ 5%.
4. Έγκριση 2<sup>ου</sup> πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 750/2022 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότη εταιρία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ ΕΕ.
5. **Ιδιωτικό συμφωνητικό :** αρ. πρωτ. 3622/05-04-2023.
6. **Ποσόν σύμβασης :** 383.064,52€ χωρίς ΦΠΑ, και 475.000,00€ με ΦΠΑ.
7. **Ημερομηνία Περαιώσης :** 05/04/2024
8. Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με την υπ αριθμ. 9495/28-8-2023 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής
9. Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 7 & 23 του Ν. 4412/16 και την εγκύκλιο 1 (αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αντιμετωπίζεται η ανάγκη αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης και μόνο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε με συνολικό ποσό **533.028,61€** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε αύξηση, σε σχέση με τη νομική δέσμευση του έργου, κατά 58.028,61€ .

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του έργου: «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού ΠΟΤΑΜΟΙ - ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ», με συνολικό ποσό 533.028,61€ για εργασίες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αύξηση, σε σχέση με τη νομική δέσμευση του έργου, κατά 58.028,61€ .

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Βουρβουκέλης Οδυσσέας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 860/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**